

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя комитета
имущественных и земельных отношений
администрации города Тулы


Т.С. Силаева

АКТ

о результатах контроля по концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017

г.Тула

07 мая 2019 года

Комиссия в составе:

- Городничев Д.А. – заместитель начальника главного управления по благоустройству- начальник отдела по благоустройству;
 - Ильинский А.А. – начальник отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического развития администрации города Тулы;
 - Горбунов Т.В. – начальник отдела реализации муниципальных программ управления по благоустройству администрации города Тулы;
 - Лузин А.А. – ведущий инженер отдела благоустройства МУ «ГСЕЗ»;
 - Ерохин А.Б. – ведущий инженер отдела благоустройства МУ «ГСЕЗ»;
 - Сорокина О.Н. – заместитель начальника отдела управления муниципальной собственностью и работы с подведомственными организациями комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы;
 - Горбачев Д.Е. – заместитель начальник отдела строительного контроля МУ «УКС г.Тулы»;
- с участием представителя ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» Газояна Г.Е.

установила, что в соответствии со сроками, установленными техническим заданием (приложение № 4 к концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017) и дополнительным соглашением № 1 к концессионному соглашению № 2 от 11.05.2018 ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» не выполнило следующие работы:

Работы в центральной части сквера:

- 1) реконструкция ограждения со стороны пр.Ленина с установкой декоративной арки «Могилевский сквер» № 1 в правой части сквера:
 - подготовка бетонного основания;
 - установка нового чугунного забора 0,6 м на протяженности 110 п.м;
 - установка декоративной арки в правой части сквера;

- покраска элементов декоративной арки и забора;

Работы в правой в правой части сквера (со стороны ул. Рязанской):

2) замена скамеек и установка урн в правой части сквера:

- демонтаж существующих скамеек и урн

- установка новых урн из чугуна 10 шт.

- установка новых скамеек 16 шт.

- восстановление тротуарного покрытия после проведения работ;

3) ремонт конструктивных элементов фонтана-часовни:

- ремонт металлической конструкции фонтана - часовни

- очистка от ржавчины

- усиление несущей конструкции

- покраска коррозионностойкими эмалями

4) реконструкция декоративного ограждения со стороны ул. Рязанской:

- реконструкция декоративного ограждения со стороны ул. Рязанской с устройством бетонного основания длиной 248 п.м., высотой - до 1 м (0,5 м фундаментная часть), шириной не менее 0,3 м.

- покраска декоративного ограждения -140 п.м.

5) удаление поврежденных деревьев:

- удаление 1-й поврежденной яблони

- благоустройство место корчевания

6) создание мемориальной композиции «Часовня на Буйническом поле под Могилевом»:

- демонтаж мемориальной доски и гранитных плит с основания

- устройство бетонного основания для мемориальной композиции

- создание мемориальной композиции: длина до 4 м., глубина до 0,5 м., высота до 3,0 м.

- монтаж гербов г. Могилева и г.Тулы с кованными декоративными элементами, демонтированной мемориальной доски и фотографии часовни на Буйническом поле.

Ранее сроков, установленных техническим заданием (приложение № 4 к концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017) и дополнительным соглашением № 1 к концессионному соглашению № 2 от 11.05.2018 ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» выполнило следующие работы:

Работы в левой части сквера (со стороны ул. Н.Руднева)

1) реконструкция детского городка:

- реконструкция площадки: оформление периметра площадки, подсыпка песка – 2 куб.м.)

- ремонт установленного игрового оборудования

2) монтаж спортивного комплекса:

- установка спортивного оборудования (турники, брусья, рукоход)

- подготовка основания для укладки резиновых покрытий
- обустройство бесшовного резинового покрытия толщиной 5 мм на площади 180 кв.м

3) реконструкция круговой скамьи:

- реконструкция бетонного основания объекта на площади 196 кв.м.
- облицовка бетонной скамьи плитами из гранита толщиной до 40 мм площадью 196 кв.м.


- устройство деревянных мест для сидения шлифованных и покрытых лаком


5) замена скамеек и установка урн в левой части сквера:

- демонтаж существующих скамеек и урн
- установка новых урн из чугуна 7 шт.
- установка новых скамеек 11 шт.
- восстановление тротуарного покрытия после проведения работ

Подписи:



_____ Д.А. Городничев


_____ А.А. Ильинский


_____ Т.В. Горбунов


_____ А.А. Лузин


_____ А.Б. Ерохин


_____ О.Н. Сорокина


_____ Д.Е. Горбачев